



An den Grossen Rat

17.5269.02

BVD/P175269

Basel, 15. November 2017

Regierungsratsbeschluss vom 14. November 2017

## Schriftliche Anfrage Pascal Messerli betreffend Kostenüberschreitungen bei Bauprojekten

Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Pascal Messerli dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen:

„Dem regierungsrätlichen Bulletin vom 4. Juli 2017 war zu entnehmen, dass die Ausgabenbewilligung für die Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis um 1,654 auf neu 8,854 Millionen Franken und die Ausgabenbewilligung für die Revitalisierung Birsig im Bereich Parkdeck Heuwaage um 1,218 auf neu 5,178 Millionen Franken erhöht werden musste.

Diese Mehrkosten werden mit Mitteln aus dem Mehrwertabagefonds finanziert. Begründung sind die die angeblich viel umfangreichere Entsorgung von Altlasten und dem damit verbundenen Bodenaustausch sowie zusätzliche Hochwasserschutzmassnahmen. Mindestens bei den Hochwasserschutzmassnahmen scheint die Begründung fraglich zu sein, da sich seit Projektbeginn die Situation beim Birsig ganz bestimmt nicht verändert hat.

Nicht zum ersten Mal werden seitens Bau- und Verkehrsdepartement bei Bauprojekten und Umbauten Budgetüberschreitungen im Nachgang angemeldet. So moniert in ihrem neuesten Bericht auch die Geschäftsprüfungskommission GPK, dass bspw. für den Erweiterungsbau Kunstmuseum noch immer keine definitive Bauabrechnung vorliegt, trotzdem bereits heute von einer Kostenüberschreitung von drei bis fünf Prozent gerechnet werden muss.

Unvorhergesehene Überschreitungen sind immer wieder einmal möglich. Es fällt aber auf, dass bei Projekten im Kanton Basel-Stadt sehr häufig derartige Überschreitungen gemeldet werden müssen, nur sehr selten sind Projekte unter Budget abgeschlossen.

Ich bitte den Regierungsrat daher um Folgendes: Auflistung aller Bauprojekte, welche in den letzten fünf Jahren realisiert wurden mit entsprechender Angabe über die Kostenüberschreitungen/Kostenunterschreitungen in Franken und Prozenten zur ursprünglich vorgesehenen Ausgaben (samt entsprechender Begründung bei Überschreitung).“

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die detaillierten Objekt abrechnungen von Bauprojekten des Bau- und Verkehrsdepartements werden jährlich der Finanzkontrolle vorgelegt (vgl. S. 3 ff, Liste Bauabrechnungen 2012 bis 2016).

Die Analyse der Baukostenabrechnungen am Beispiel des Jahres 2016 zeigt, dass von 43 realisierten und abgerechneten Bauvorhaben ...

- 30 Projekte deutlich unter Budget abgeschlossen wurden;
- 10 Projekte mit einer hohen Budgettreue ( $\pm 3\%$ ) abgeschlossen wurden;
- lediglich in drei Fällen das Budget um mehr als 3% überschritten wurde.

Demnach werden Bauprojekte in der Mehrheit der Fälle unter Budget realisiert; in seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Budget überschritten werden muss.

Der Regierungsrat verwehrt sich daher dezidiert gegen die in der Schriftlichen Anfrage aufgestellte Behauptung, dass im Kanton Basel-Stadt sehr häufig Überschreitungen gemeldet und nur sehr selten Projekte unter Budget abgeschlossen würden. Das Gegenteil ist der Fall.

Deutlicher wird der haushälterische Mittelumgang, wenn nicht einzelne Bauprojekte sondern die Summe der budgetierten Mittel derjenigen der abgerechneten Kosten gegenüber gestellt wird: So wurden im Jahr 2016 Bauvorhaben mit einem budgetierten Volumen von 196'549'100 Franken abgerechnet. Die Gesamtausgaben beliefen sich dabei auf 177'005'718 Franken. Dies entspricht einer Unterschreitung der insgesamt budgetierten Mittel um 19'543'382 Franken bzw. 10%. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in den Jahren 2012 bis 2015.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt



Elisabeth Ackermann  
Präsidentin



Barbara Schüpbach-Guggenbühl  
Staatsschreiberin

## Beilage

1. Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2016

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2016

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungssumme	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4200	S&A	420100026002	Brandschutzmassnahmen in Schulhäusern	Brandschutzmassnahmen in 17 verschiedenen Schulbauten.	RRB 10/04/8, RRB 11/02/7	02.02.2010, 18.01.2011	4'500'000	4'371'828	-128'172	-3%	-
4200	S&A	420100126000	Tagesschulen 4 Projekte		R 06.1537.02, R 08/26/19.47	06.12.2006, 12.08.2008	3'000'000	2'597'407	-402'593	-13%	-
4200	S&A	420124056005	Theater Basel Ersatz Handaufzüge	Ersatz Handkonterzüge kleine Bühne	RRB 11/02/7	18.01.2011	1'250'000	920'207	-329'793	-26%	-
4200	S&A	420128456000	BFS Kohlenberggasse 10 Innensanierung	Gang-und Strangsanierung im Bernoullialtbau der Berufsfachschule Basel (BFS Basel).	RRB 10/04/8	02.02.2010	3'000'000	2'915'143	-84'857	-3%	-
4200	S&A	420128856001	BFS Kohlenberggasse 11 Kapazitätserw.	Erweiterung des Aufenthalts- und des Lemberereiches im Erdgeschoss	B 12.1002.01	14.11.2012	586'100	582'730	-3'370	-1%	-
4200	S&A	420133856000	Leonhard-Schule Sek Teilsanierung	Harmos und Folgearbeiten	R 13/25/52.7	03.09.2013	500'000	477'799	-22'201	-4%	-
4200	S&A	420140256003	Brunnmatt-Schule Gesamtsanierung	Gesamtsanierung, Anpassungen Harmos	RRB 11/11/42	05.04.2011	24'985'000	22'557'669	-2'427'331	-10%	-
4200	S&A	420141456002	Leonhard-Gymnasium Sanierung/Anpassung	Umsetzen Harmos Massnahmen, Dachausbau	R 13/25/52.6	03.09.2013	1'750'000	1'419'956	-330'044	-19%	-
4200	S&A	420144429000	Isaak Iselin-Schule San/Erweiterung Proj		RRB 12/26/58.19	04.09.2012	750'000	722'111	-27'889	-4%	-
4200	S&A	420148856001	Sevogel-Schule Teilsanierung	Teilsanierungen und Harmosanpassungen	R 13/25/52.8	03.09.2013	738'000	553'755	-184'245	-25%	-
4200	S&A	420149656000	Theobald Baerwart-Schule Gesamtsanierung	Gesamtsanierung	13/25/52.5	03.09.2013	15'696'000	13'287'288	-2'408'712	-15%	-
4200	S&A	420160056000	KG Belforterstr. 126a Sanierung Fassade		RRB 10/04/8	02.02.2010	500'000	0	-500'000	-100%	-
4200	S&A	420174056000	Zentrum für Frühförderung barrierefrei	Behindertenmassnahmen	R 13/25/52.15	03.09.2013	560'000	523'995	-36'005	-6%	-
4200	S&A	420185956002	KEB Eglisee Sofortmassnahmen	Kurzfristige Massnahmen zur Sicherung des Eisbetriebs auf der Kunsteisbahn Eglisee.	RRB 14/25/7.21	02.09.2014	1'050'000	1'000'250	-49'751	-5%	-
4200	S&A	420222056001	NMB Präparatorien + Werkstätten San	Um- und Neubau der Präparatorien und Werkstätten	RRB 11/02/7	18.01.2011	9'500'000	8'969'378	-530'622	-6%	-
4200	S&A	420222056003	NMB Schlüsselberg 3/5 Dach + Fassaden	Instandsetzung der Gebäudehülle	RRB 13/25/52.10	03.09.2013	1'100'000	1'002'854	-97'146	-9%	-
4200	S&A	420320056000	Waaghof Ersatz Zellenfenster	Ersetzen der von Korrosion befallenen Zellenfenster.	RRB 11/02/8	18.01.2011	3'140'000	2'881'132	-258'868	-8%	-
4200	S&A	420517056000	Autobahnpolizeistützpunkt Büroräume	Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Optimierung betrieblicher Abläufe	RRB 11/27/44 RRB 13/11/5.3	06.09.2013 16.04.2013	2'020'000	2'048'974	28'974	1%	Bewilligung der Nominalausgabe gemäss neuem FHG.
4200	S&A	420610056000	BVD Münsterplatz 10-12, Rittergasse 2 Anpassungen	Anpassungen und Brandschutz	RRB 12/33/9.12	06.11.2012	3'750'000	412'681	-3'337'319	-89%	Gesamtsanierung → nicht ausgeführt
4200	S&A	420614056000	Rittergasse 4 Brandschutzmassnahmen		RRB 12/33/9.13	6.11..2012	980'000	0	-980'000	-100%	Gesamtsanierung → nicht ausgeführt
4200	S&A	420634056002	WC-Anlage Euroville/Elisabethen San	Ersatz Öffentliche Toilettenanlage	R 13/25/52.7	03.09.2013	330'000	209'050	-120'950	-37%	-
4200	S&A	420638026000	Kaserne Abbruch Zwischenbau Neubau Buvette	Abbruch Zwischenbau Neubau Buvette mit öffentlicher WC-Anlage	R 11.1009.02	08.02.2012	3'775'000	62'140	-3'712'860	-98%	Gesamtsanierung → nicht ausgeführt
4200	S&A	420660056000	Breite Allmendverw Brückenkopf Umbau	Umbau bzw. Umnutzung des Brückenkopfes und Erstellen von Büroräumlichkeiten mit einem neuen Ergänzungsbau für den Signalisationsbetrieb	R R 10.2007.01	11.05.2011	6'900'000	7'204'568	304'568	4%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung 58'385 Franken. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420710056000	GD Departementssekretariat Fensterersatz	Sanierung der Fenster, Vorfenster und Fensterläden	RRB 12/26/58.23	04.09.2012	440'000	183'045	-256'955	-58%	-
4200	S&A	420719026001	Dreispietz Kontakt- + Anlaufstelle Neubau	Neubau Kontakt und Anlaufstelle Dreispitz	R R 11.2211.01	06.06.2012	2'650'000	2'402'902	-247'098	-9%	-
4200	S&A	420812056001	Lyonstrasse 41 Ausbau für prov. Lager	Ausbau prov. Staatsarchivlager im 1.OG und Dachausgang im Treppenhaus	RRB 12/33/9.3	13.11.2012	900'000	715'534	-184'466	-20%	-
4200	S&A	421185451000	BFS Kohlenberg 11 Erdbebenertüchtigung	Erdbebenertüchtigung nach gesetzlicher Vorlage umgesetzt im Jahr 2015.	R 14/32/6.1	04.11.2014	500'000	508'931	8'931	2%	Bewilligung der Nominalausgabe gemäss neuem FHG.

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2016

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4200	S&A	421326751000	MKB Schlüsselberg 9/13 Sanierungen		RRB 14/25/7.25	02.09.2014	570'000	483'224	-86'776	-15%	-	
4200	S&A	422009151000	De Wette Schule Sanierung/Anpassung	Umsetzen Harmos Massnahmen und Sanierung	RRB 14/25/7.12	02.09.2014	5'500'000	4'238'285	-1'261'715	-23%	-	
4200	S&A	422012151000	Vogelsang Schule Sanierung/Anpassung	Harmosmassnahmen	RRB 14/25/7.16	02.09.2014	1'655'000	1'689'735	34'735	2%	Bewilligung der Nominalausgabe gemäss neuem FHG.	
4200	S&A	422013751000	Kohlenberg 27 Fassadensanierung	Sanierung Dach, Fenster und Fassaden	RRB 14/25/7.22	02.09.2014	650'000	630'272	-19'728	-3%	-	
4200	S&A	422014551000	Theodor Schule Sanierung	Anpassungen HarmoS	RRB 14/25/7.14	02.09.2014	585'000	251'042	-333'958	-57%	-	
4200	S&A	422074851000	Kaserne Oberer Rossstall Lüftung	Sanierung Lüftungsanlage, Einbau neuer Dimmerraum und Rigganlage	RRB 14/32/6.8	04.11.2014	900'000	845'902	-54'098	-6%	-	
4200	S&A	423130056001	Schulen am Münsterplatz Umbau+Sanierung	Harmosmassnahmen und Sanierung Dächer und Fassaden	RRB 11/02/7, RRB 12/26/58.20	18.01.2011, 04.09.2012	8'110'000	7'729'283	-380'717	-5%	-	
4200	S&A	423139456002	Bläsi-Schule Gesamtsanierung	Gesamtsanierung des Altbaus Schulhaus Bläsi	RRB 12/05/5	07.02.2012	8'150'000	6'879'533	-1'270'467	-16%	-	
4200	S&A	423143656000	Hirzbrunnen-Schule Instandsetz./Anpassung	Instandsetzung / Nutzeranpassungen	B 08/10/6, RRB 09/27/8.53, RRB 11/27/54.12	01.04.2008, 01.09.2009, 06.09.2011	16'425'000	13'678'497	-2'746'503	-17%	-	
4200	S&A	423154856000	Hebel-Schule Gesamtsanierung/Umbau Turnhalle	Gesamtsanierung/Umbau	RRB 07/40/5, RRB 10/04/8, RRB 10/04/8, RRB 11/11/42	11.12.2007, 02.02.2010, 02.2010, 05.04.2011	19'245'000	16'257'378	-2'987'622	-16%	-	
6170	TBA	6170,100,20013	Spalen-, Gerns-, Heuberg, Trillengässlein	Erneuerung	R 10.0520.01	13.10.2010	1'715'000	1'684'417	-30'583	-2%	-	
6170	TBA	6170,100,52001	Rahmenkredit Erhaltung Strassen 2009-2012		RRB 09/13/33, RRB 10/06/12, RRB 11/07/5, RRB 12/19/4	28.04.2009, 02.03.2010, 22.02.2011, 19.06.2012	37'600'000	35'822'821	-1'777'179	-5%	-	
6170	TBA	6170,600,50001	Sanierung öffentl. Toilettenanlagen II		R 10/24/6	01.09.2009	2'500'000	1'867'310	-632'690	-25%	-	
6140	STG	6140,300,20309	Sieb- und Kompostieranlage Ersatz		R 14.25.7.29	02.09.2014	360'000	341'091	-18'909	-5%	-	
6510	HPA	6510,300,20021	R 061769 Proj. Hochbergerplatz Gestaltung		R 06.1769.04	16.01.2008	300'000	162	-299'838	-100%	-	
6510	HPA	6510,300,20024	Lörracherstrasse Riehen	Umgestaltung	B 10.0357.01	23.06.2010	300'000	91'111	-208'889	-70%	-	
6510	HPA	6510,300,20028	Erlenmatt Wettbewerb Stadtplätze		B 10.1460.01	16.12.2010	650'000	645'990	-4'010	-1%	-	
6610	MOB	6618,500,27319	Sammelkredit Normwarthallen BVB		R 07.1895.02	09.04.2008	3'000'000	3'024'750	24'750	1%	Unbedeutende Überschreitung.	
6610	MOB	6618,500,28310	Gleisanpassung St. Johann-Vorstadt		B 08.1849.01	22.04.2009	1'100'000	1'158'361	58'361	5%	Unbedeutende Überschreitung.	
6610	MOB	6618,500,29301	Neue Zufahrt Depot Wiesenplatz		R 07.1354.01	20.02.2008	1'149'000	1'277'405	128'405	11%	Der Kostenvoranschlag hat die Kosten inklusive aller Mehraufwendungen nicht allumfänglich abgedeckt (gemäss Begründung aus Objektabrechnung).	
6610	MOB	6618,500,29601	Tiefbauarbeiten Montage DFI		B 10.0369.01	23.06.2010	540'000	352'808	-187'192	-35%	-	
								<b>205'854'100</b>	<b>177'480'701</b>	<b>-28'373'399</b>	<b>-14%</b>	
									<b># Projekte innerhalb Kredit</b>	<b>85%</b>	<b>Abrechnungen 2016</b>	

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2015

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4200	S&A	420013026001	Öffentliche Bauten Behindertengerecht	Anpassung öffentlicher Gebäude für Menschen mit einer Behinderung	R 04.0704.02	04.06.2008	7'000'000	7'134'338	134'338	2%	Minderkosten, da Teuerung nicht enthalten (CHF -983'934).
4200	S&A	420119456002	Kaseme Reithalle Tribüne und Dimmerraum		RRB 12/05/5	07.02.2012	800'000	827'698	27'698	3%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420119456003	Kaseme Unterer Rossstall Brandschutz		B 12/26/58.17	04.09.2012	1'050'000	970'932	-79'068	-8%	-
4200	S&A	420124056002	Stadtheater Grosse Bühne	Ersatz des 35-jährigen Drehscheibenwagens	RRB 09/03/6	12.08.2008	1'950'000	2'019'301	69'301	4%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 43'284. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420124056006	Stadtheater, Schauspielhaus Sanierungen	Sanierungen in den Jahren 2012/2013	RRB 12/05/5	30.08.2011	4'870'000	4'772'419	-97'581	-2%	-
4200	S&A	420126056000	AGS Sanierung Kanalisation		RRB 10/04/8	02.02.2010	1'560'000	1'506'550	-53'450	-3%	-
4200	S&A	420131059000	Gymnasium Kirschgarten Projekt Sanierung	Projektierung Sanierungsmassnahmen	RRB 12/05/5	07.02.2012	1'800'000	1'800'029	29	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420134656000	Holbein WBS I Fassadenrenovation	Betonfassadenrenovation	RRB 11/02/7	18.01.2011	1'800'000	1'761'586	-38'414	-2%	-
4200	S&A	420145656000	Neubad Schulhaus Fenster-Ersatz	Fensterersatz	RRB 07/40/5	11.12.2007	1'700'000	987'243	-712'757	-42%	-
4200	S&A	420148429000	Schoren-Schule Neubau Projektierung		R 11.1058.01	09.11.2011	1'340'000	1'414'805	74'805	6%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 19'778. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420149659000	Theobald Baerwart-Schule San Projekt		RRB 12/05/5	07.02.2012	1'100'000	1'097'228	-2'772	0%	-
4200	S&A	420182056000	St. Johann-Schule SH/TH Sanierung		RRB 12/05/5	07.02.2012	3'600'000	2'853'001	-746'999	-21%	-
4200	S&A	420182056002	Turn-/Schwimmhalle Rittergasse Sanierung		RRB 12/05/5	07.02.2012	7'900'000	7'335'818	-564'182	-7%	-
4200	S&A	420183029001	St. Jakobshalle Sanierung/Ausbau Proj		R 10.2351.01	09.11.2011	4'800'000	4'778'078	-21'922	0%	-
4200	S&A	420183056006	St. Jakobshalle Sanierungen 2012 Erneuerungen		RRB 12/05/5	07.02.2012	3'700'000	3'714'319	14'319	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420184056008	Rankhof Sportanlage Tennisplatz Ersatz		14/04/8.1	28.01.2014	325'000	287'032	-37'968	-12%	-
4200	S&A	420185256003	St. Jakob Gartenbad Sprungturm Sportbad	Sofortmassnahmen nach Schieflage	RRB 12/26/58.26	04.09.2012	710'000	698'957	-11'043	-2%	-
4200	S&A	420185256004	St. Jakob Gartenbad Kästlgebäude	Umbau und Sanierung für ISSW	RRB 12/26/58.26	04.09.2012	600'000	0	-600'000	-100%	Gesamtsanierung → nicht ausgeführt
4200	S&A	420189456000	Spalenter Gesamt-Aussensanierung	Gesamt-Aussensanierung mit Denkmalpflege	RRB 12/33/9.4	06.11.2012	2'155'000	1'815'294	-339'706	-16%	-
4200	S&A	420192056000	Klingentalkirche Sanierung Dach u. Fach	Sanierung Dach, Fassade und Ersatz Fenster.	RRB 07/06/48	13.02.2007	5'000'000	5'024'150	24'150	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420216029001	Kunstmuseum/Laurenzbau Projekt Sanierung		RRB 10/26/59	31.08.2010	2'900'000	2'860'053	-39'947	-1%	-
4200	S&A	420222056002	NMB Externes Lager Mieterausbau	Ausbau einer externen Lagerfläche für das NMB	RRB 12/33/9.2	13.11.2012	3'350'000	3'088'563	-261'437	-8%	-
4200	S&A	420226026076	Museum Augustinergasse Sanierung II	Asbestsanierung, technische Anpassungen und Innensanierungen	RRB 09/03/6	27.01.2009	9'100'000	7'875'584	-1'224'416	-13%	-
4200	S&A	420512056002	Waahhof Untersuchungsgefängnis Zellenerneuerung	Einbau von acht neuen Zellen	RRB 12/33/9.8	06.11.2012	2'300'000	2'266'828	-33'172	-1%	-
4200	S&A	420525056002	Gundeldingen Polizeiposten Mieterausbau	Sanierung Polizeiposten (EG und tw. 1. UG) inkl. energetischen Massnahmen.	RRB 12/26/58.25	04.09.2012	1'300'000	1'299'861	-139	0%	-
4200	S&A	420531056000	Zeughaus Instandsetzung Dach	Energetische Massnahmen und Ausbau Dachstock	RRB 07/40/4, RRB 10/26/61.26	11.12.2007, 31.08.2010	1'700'000	1'856'589	156'589	9%	Die Ausführung der Arbeiten erfolgte sinnvollerweise in zwei Etappen, zuerst der Innenausbau, dann der äussere Teil. Durch die längere Bauzeit wurde die Teuerung ausgeschöpft. Teuerung CHF 211'820.

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2015

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungssumme	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4200	S&A	420627026000	TBA Stadtreinigung neues Magazinkonzept	Planungsauftrag für die Betriebsoptimierung der Stadtreinigung	B 07.2098.01	16.04.2008	450'000	985'574	535'574	119%	In Absprache mit der Projektorganisation (FD und BVD [TBA, HBA]) wurden diesem Projektierungskredit (4206.270.26000) alle Honorare mit der Ausnahme der Honorare für das Teilprojekt "Pressmulden und Waschplaeetze" belastet. Dies führt bei der vorliegenden Objektabrechnung zu Mehrkosten von CHF 540'614.  Im Gegenzug kommt es zu Minderkosten in gleicher Höhe beim Baukredit (4206.270.26001).	
4200	S&A	420638056000	Kaserna Hauptbau Fassadensanierung	Es wurden keine Massnahmen durchgeführt	RRB 11/02/7	18.01.2011	850'000	18'507	-831'493	-98%	-	
4200	S&A	420750026000	USB Umnutzung Medizinalbibliothek/Labors	Projekt wurde nicht ausgeführt.	R 11.0296.01	29.06.2011	10'900'000	0	-10'900'000	-100%	-	
6010	GS	6010_010_20224	MWA Bläsiring, Müllheimerstrasse	Neugestaltung	B 10.1307.01	20.10.2010	415'000	299'108	-115'892	-28%	-	
6140	STG	6140,300,20951	Förderung Wohnlichkeit V (09-13)		B 08.1727.01	07.01.2009	750'000	920'489	170'489	23%	Mit RRB 13/25/52.23 vom 3. September 2013 hat der Regierungsrat entschieden, dass die Rahmenausgabenbewilligung Förderung der Wohnlichkeit VI ab 2014 zu Lasten der Erfolgsrechnung (ZBE) geführt werden soll. Der Grosse Rat genehmigte bereits sechsmal die Rahmenausgabenbewilligungen für Massnahmen zur Förderung der Wohnlichkeit. Mit Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und HRM2 werden die Kriterien zur Aktivierung von Investitionsausgaben strikter gehandhabt. Da der Entscheid des RR erst im September 2013 erfolgte war es zeitlich zu spät das ZBE-Budget 2014 um die 150'000 Fr. zu erhöhen. Aus diesem Grund wurde BVD-intern entschieden die Ausgaben 2014 noch auf Rahmenausgabenbewilligung 2009-2013 zu buchen. Dies wurde auch so umgesetzt.	
6510	HPA	6510,300,20015	R 050578 Stadtteilentwicklung Basel-Nord		R 05.0278.02	15.12.2005	3'000'000	2'799'803	-200'197	-7%	-	
6510	HPA	6510,300,20019	B 060239 Lögis Bäle		B 06.0239.01	17.01.2007	800'000	751'798	-48'202	-6%	-	
6510	HPA	6510,300,20023	Bad.Bhf. Konzeptarbeit Siedlungsstruktur		B 10.1294.01	08.12.2010	465'000	474'184	9'184	2%	Unbedeutende Überschreitung.	
6510	HPA	6510,300,20029	Grenzacherstrasse Peter Rot Schwarzwaldallee		B 11.0521.01	08.06.2011	350'000	219'071	-130'929	-37%	-	
6610	MOB	6618,200,20004	Tramnetz Basel 2020 Planung		B 10.1823.01	16.12.2010	600'000	391'588	-208'412	-35%	-	
6610	MOB	6618,300,20098	Tempo 30 Zonen Übrige Gebiete Sign./Pl.		B 8774	12.11.1997	1'350'000	1'343'308	-6'692	0%	-	
6170	TBA	6170,100,20010	Neugestaltung Lichtstrasse		B 09.1687.01	19.05.2010	988'000	487'147	-500'853	-51%	-	
6170	TBA	6170,200,20006	Hafenentwicklung Öffnung Klybeckquai		B 11.1788.01	11.01.2012	900'000	908'875	8'875	1%	Unbedeutende Überschreitung.	
								96'228'000	79'645'705	-16'582'295	-17%	
# Projekte innerhalb Kredit									69%	Abrechnungen 2015		

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2014

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungssumme	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4200	S&A	420119456001	Erlenmatt Erlkönig Gesamtsanierung		R 10/26/60	31.08.2010	1'000'000.00	968'382.55	-31'617	-3%	-
4200	S&A	420124056007	Stadttheater Obermaschinenrie Steuerung		RRB 12/01/13	10.01.2012	1'950'000.00	850'000.00	-1'100'000	-56%	-
4200	S&A	420140256000	Brunnmatt-Schule Proj + Sofortmassnahmen		RRB 09/27/8.62	01.09.2009	1'950'000.00	1'954'716.80	4'717	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420141729000	Erlenmatt-Schule Neubau Projektierung		RRB 11/21/5/6+6.1	28.06.2011	1'960'000.00	2'072'001.00	112'001	6%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 28'701. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420181056001	Kasernenstrasse Turnhalle San Fassaden		RRB 9/27/8.47	01.09.2009	600'000.00	406'140.85	-193'859	-32%	-
4200	S&A	420182059000	St. Johann-Schulhaus, Sanierung Schwimm-		RRB 10/26/61.18	31.08.2010	600'000.00	314'389.55	-285'610	-48%	-
4200	S&A	420182059002	Rittergasse TH + SH Projekt Sanierung		RRB 10/26/61.19	18.01.2011	800'000.00	485'710.40	-314'290	-39%	-
4200	S&A	420184029000	Sportanl St. Jakob Mehrzweckgebäude Proj		RRB 10/26/38	31.08.2010	850'000.00	1'290'400.62	440'401	52%	Aufgrund der hohen Dringlichkeit des Projekts mussten die Projektierungsarbeiten dringend weiter geführt werden. Die Überschreitung des Kredits wird jedoch mit einer Unterschreitung des Ausführungskredits kompensiert.
4200	S&A	420184056003	Schützenmatte Sportanlage Tribüne		RRB 09/27/8.72	01.09.2009	1'200'000.00	1'479'363.78	279'364	23%	Im Zuge dieser Sanierung bot es sich an, die Leichtathletikhalle (UG) zusätzlich den energetischen und neuen Anforderungen anzupassen. Förderbeiträge aus KNV und AUE erhalten.
4200	S&A	420185256002	St. Jakob Gartenbad Eingangsbereich		RRB 9/27/8.50	03.01.2009	1'000'000.00	1'108'060.48	108'060	11%	Teuerung nicht berücksichtigt. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420185356000	Hallenbad Rialto Badwasseraufbereitung		RRB 12/33/9.5	06.11.2012	1'800'000.00	1'884'653.70	84'654	5%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420350026000	Voltamatte Verlegung und Neubau Robinson		RRB 09/27/8.82	01.09.2009	1'894'000.00	1'691'123.90	-202'876	-11%	-
4200	S&A	420525056000	Clarahof SID II Innensanierung 2.-5. OG		RRB 11/27/54.14	03.09.2011	3'180'000.00	2'958'618.00	-221'382	-7%	-
4200	S&A	420526056000	Ausschaffungsgefängnis prov. Ausbau		RRB 11/32/79.17	01.11.2011	1'100'000.00	1'483'829.28	383'829	35%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 11'900. Unbedeutende Überschreitung.
4200	S&A	420617056002	Friedhof Hörnli San. Kanalisation Treppe		RRB 6/29/8.38	29.08.2006	1'350'000.00	1'210'162.85	-139'837	-10%	-
4200	S&A	420634056001	Andreasplatz WC-Anlage Sanierung/Ersatz		RRB 11/26/4.18	30.08.2011	390'000.00	183'269.05	-206'731	-53%	-
4200	S&A	422170526001	Neubau Biozentrum Spitalstrasse 41 Proj.		RRB 8/30/53.42	09.09.2008	1'100'000.00	1'106'5762.01	65'762	1%	Unbedeutende Überschreitung.

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2014

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6140	SF	6140,300,20101	Schredder Kompostieranlage		R 10.1363.01	07.08.2012	460'000	394'416	-65'584	-14%	-
6500	HPA	6500,040,40006	Bürgerliches Waisenhaus, Invest. Beiträge		R 09.0996.01	16.09.2009	1'561'500	1'150'789	-410'711	-26%	-
6500	HPA	6500,070,40015	R 071242 Pflegeheim Wiesendamm	Sanierung	R 07.1242.01	25.06.2008	2'120'000	1'904'510	-215'490	-10%	-
6510	HPA	6510,300,20003	Erdenmatt ÖV 2. Etappe Proj.		R 09.0082.01	09.12.2009	1'000'000	863'360	-136'640	-14%	-
6610	MOB	6618,300,51070	Rahmenkredit Lichtsignalanlagen 2009-2012		RRB 08/36/30.1	28.04.2009	8'000'000	5'133'664	-2'866'336	-36%	-
6140	SF	6140,300,20101	Schredder Kompostieranlage		R 10.1363.01	07.08.2012	460'000	394'416	-65'584	-14%	-
6500	HPA	6500,040,40006	Bürgerliches Waisenhaus, Invest. Beiträge		R 09.0996.01	16.09.2009	1'561'500	1'150'789	-410'711	-26%	-
6500	HPA	6500,070,40015	R 071242 Pflegeheim Wiesendamm	Sanierung	R 07.1242.01	25.06.2008	2'120'000	1'904'510	-215'490	-10%	-
6510	HPA	6510,300,20003	Erdenmatt ÖV 2. Etappe Proj.		R 09.0082.01	09.12.2009	1'000'000	863'360	-136'640	-14%	-
6610	MOB	6618,300,54003	Ersatz Verkehrsrechner		RRB 02/30/11+ RRB 08/26/19.30	07.04.2009	3'100'000	3'139'714	39'714	1%	Unbedeutende Überschreitung.
6610	MOB	6618,510,40013	Regio-S-Bahn; Bahnhaltestelle Niederholz Riehen		R 04.0335.03	05.04.2006	3'800'000	4'022'034	222'034	6%	Nachtrags-Kreditbewilligung gemäss 17.10.2007 (Ausgabenbericht 04.0335.04) von CHF 800'000. Unter Berücksichtigung der durchschnittliche Teuerung von 9.0% entstehen Mehrkosten von CHF 119'946.
6170	TBA	6170,100,20002	Horburgstrasse	Begrünung und Platzumbau	B 09.0810.01	14.10.2009	1'488'000	1'554'583	66'583	4%	Unvorhergesehene Mehrkosten infolge zusätzlicher Entwässerung im Bereich des neuen Rasentrasses (nicht mehr versiegelt) über bestehender Unterführung (Horburgtunnel). Ausserdem musste das Sauber- und Schmutzwasser des neuen Brunnens beim Horburgplatz an die bestehende Leitung angeschlossen werden (geplant war direkte Versickerung). Zusätzliche Platzbegrünung auf Wunsch der Bevölkerung. Im Ausgabenbericht wurden die Kosten mit 7,6% MWST gerechnet - ab 1. Januar 2011 erfolgte die Abrechnung mit einem MWST-Steuersatz von 8,0%.
6170	TBA	6170,100,20029	Steinentorberg	Gestaltung Bereich Markthalle	B 10.1751.01	16.12.2010	840'000	804'824	-35'176	-4%	-
6170	TBA	6170,110,21077	Predigerhofstrasse		R 07.0708	06.03.2007	440'000	311'729	-128'271	-29%	-
6170	TBA	6170,251,20302	Euroville Bahnhofvorfahrt Süd	Neue Zufahrtsstrasse zu Parkplätzen zwischen Margarethen- und Solothurnerstrasse	R 8576	17.05.1995	17'500'000	11'907'535	-5'592'465	-32%	-
6170	TBA	6170,500,57001	Rahmenkredit Wiederbeschaffung von Fahrz.		R 12/39/4	26.02.2008	11'950'000	12'043'861	93'861	1%	Unbedeutende Überschreitung.
6170	TBA/SE	6170,700,50666	Anschlussleitungen auf Allmend		R 09/08/08	17.03.2009	4'000'000	3'219'585	-780'415	-20%	-
6170	TBA	6170,910,50003	Rahmenkredit 2 Wiederbeschaffung Fahrzeuge		R 12/39/3	03.11.2009	4'320'000	4'306'131	-13'869	0%	-
							<b>98'345'000</b>	<b>86'476'395</b>	<b>-11'868'605</b>	<b>-12%</b>	

# Projekte innerhalb Kredit	66%	Abrechnungen 2014
-----------------------------	-----	-------------------



## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2013

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungssumme	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6140	SF	6140,300,20503	Gemeinschaftsgrabanlage Abt. 9 Hörnli		R 09.0422.01	24.03.2009	3'000'000	2'926'265	-73'735	-2%	-
6140	SF	6140,300,20504	Umnennungenplätze Abt. 12 Hörnli		R 09.0422.01	24.03.2009	420'000	181'827	-238'173	-57%	-
6140	SF	6140,300,20953	Wolfgottesacker	Instandsetzung	RRB 09/07/10	10.03.2009	341'000	263'658	-77'342	-23%	-
6140	SF	6140,300,50702	Friedhof Hörnli	Instandsetzung Werkleitungen	R 06.0850.01	11.07.2006	1'185'000	1'242'038	57'038	5%	Wenn die durchschnittliche Teuerung von 2.50% berücksichtigt wird, entstehend Mehrkosten von CHF 27'413.  Unbedeutende Überschreitung.
6140	SF	6140,500,20505	Friedhof Hörnli Erneuerung Orientierung		R 05.1389.01	30.08.2005	330'000	155'582	-174'418	-53%	-
6510	S&A	6510,300,20016	Innenstadt Qualität im Zentrum		B 08.1620.01	16.04.2008	950'000	1'028'423	78'423	8%	Für die Weiterführung des Projektes Innenstadt-Qualität im Zentrum wurde ein Folgekredit beantragt und vom Grossen Rat am 16.12.2010 beschlossen (siehe Ausgabenricht Innenstadt-Qualität im Zentrum, 2. Projektierungskredit Position 6510.300.20031). Die Mehrkosten von rund CHF 76'000 werden dem zweiten Projektierungskredit belastet. Dieser wird um den entsprechende Betrag unterschritten.
6510	S&A	6510,300,29002	Elsässer-/Hünigerstr. Proj.		B 09.0765.01	14.10.2009	350'000	126'524	-223'476	-64%	-
6170	TBA	6170,100,20000	Auf der Lyss		B 09.0046.01	03.06.2009	620'000	420'436	-199'564	-32%	-
6170	TBA	6170,110,21031	DB-Areal Infrastr.-Plan. Erlenmatt		R 9266	09.06.2004	1'000'000	733'652	-266'348	-27%	-
6170	TBA	6170,110,21062	Rahmenkredit zur Förderung des Fussverkehrs		R 9209	19.02.2003	5'000'000	5'051'226	51'226	1%	Unbedeutende Überschreitung.
6170	TBA	6170,110,21080	Kreuzung St. Jakobs-Strasse/Birsstrasse		B 06.0881.02	05.12.2007	340'000	163'275	-176'725	-52%	-
6170	TBA	6170,220,56001	Rheinuferböschung/Bermewegsan. Kleinbasel		RRB 05/26/25.09	04.12.2007	9'000'000	9'786'739	786'739	9%	Wenn die durchschnittliche Teuerung von 9.2% berücksichtigt wird, entstehend Mehrkosten von CHF 40'359.85.  Unbedeutende Überschreitung.
6170	TBA	6170,251,20567	Tempo 30-Zonen Basel Ost/ Süd/ West	Projektierung und bauliche Massnahmen	R 8774	12.11.1997	2'310'000	2'281'633	-28'367	-1%	-
6170	TBA	6170,251,20767	Tempo 30-Zonen, Basel-Nord	Projektierung und bauliche Massnahmen	R 8470	16.02.1994	1'930'000	1'112'305	-817'695	-42%	-
6170	TBA	6170,800,20001	Digita. Markierungs- und Signalisationskataster		B 10.1405.01	20.10.2010	990'000	1'006'812	16'812	2%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HBA	4200,100,26002	Grossratssaal	Techn. Aufrüstung	B 11.0015.01	02.03.2011	1'400'000	1'386'813	-13'187	-1%	-
4200	HBA	4200,160,26000	Appelationsgericht	Dachstock Ausbau	R 10.1203.01	08.09.2010	2'900'000	2'564'203	-335'797	-12%	-
4200	HBA	4200,160,56000	Appelationsgericht Bäumleingasse 1		RRB 11/32/79.21	01.11.2011	380'000	264'804	-115'196	-30%	-
4200	HBA	4200,180,56001	Strafgericht Verwaltungsbau	Sanierung	RRB 09/27/.8.83	01.09.2009	800'000	754'137	-45'863	-6%	-
4200	HBA	4201,170,26000	Archäolog. Bodenforschung Depot Lyonstrasse		RRB 09/14/6	05.05.2009	2'500'000	2'508'116	8'116	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HBA	4201,182,56000	St. Jakobsdenkmal	Renovation und Sicherheit	RRB 09/20/8	16.06.2009	360'000	312'925	-47'075	-13%	-
4200	HBA	4201,194,56001	Erlenmatt Erlikönig	Gesamtsanierung	B 11.0914.01	19.10.2011	1'000'000	939'830	-60'170	-6%	-
4200	HBA	4201,240,56002	Theater Basel	Ersatz Drehscheibenwagen	RRB 09/03/6	27.01.2009	1'950'000	2'019'302	69'302	4%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 43'284.  Unbedeutende Überschreitung.
4200	HBA	4201,264,56000	AGS	Sanierung Fasssade und HLK	RRB 06/03/5.07/35/6	06.11.2007	31'470'000	31'453'906	-16'094	0%	-

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2013

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4200	HBA	4201,288,26000	BFS Kohlenberggasse 11	Bewegungsraum	RRB 06/27/8.97	01.09.2009	800'000	883'469	83'469	10%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 60'188. Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4201,394,56001	Bläsischule	Ersatz Lüftungsanlagen	RRB 09/20/8	16.06.2009	800'000	835'212	35'212	4%	Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4201,398,26000	Bruderholzschele	Umbau und Erweiterung	R 08.1822.01	14.01.2009	4'545'000	4'464'632	-80'368	-2%	-	
4200	HBA	4201,398,56000	Bruderholzschulhaus	San. WC-Anlagen	RRB 09/03/6	27.01.2009	1'620'000	1'517'705	-102'295	-6%	-	
4200	HBA	4201,414,56000	Dreirosenschule Altbau	Dach und Fenster	RRB 09/27/8.54	01.09.2009	1'700'000	1'788'054	88'054	5%	Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4201,428,56002	Gotthelfschule	TH Fassadensanierung	RRB 09/27/8.57	01.09.2009	600'000	600'995	995	0%	Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4201,820,56001	Turn- und Schwimmhalle Rittergasse	Ersatz Heizung Lüftung	RRB 09/27/8.67	01.09.2009	600'000	470'657	-129'343	-22%	-	
4200	HBA	4201,840,56003	Sportanlage Schützenmatte	Tribüne	RRB 09/27/8.72	01.09.2009	1'200'000	1'428'846	228'846	19%	Im Zuge dieser Sanierung bot es sich an, die Leichtathletikhalle (UG) zusätzlich den energetischen und neuen Anforderungen anzupassen. Für einen zeitgleichen Einbau der Weit- und Stabhochsprunganlage während der Modernisierung sprachen insbesondere wirtschaftliche Überlegungen. Ein nachträglicher Einbau hätte zu wesentlich mehr Kosten geführt Für diese Anlage war die Installation einer Trennwand notwendig, in welcher die aufklappbare Matte bei Nichtgebrauch versorgt wird.	
4200	HBA	4202,200,56002	Historisches Museum Barfüsserkirche	Sanierung Hauptverteilung/Brandschutz	RRB 09/34/43.23	03.11.2009	660'000	634'772	-25'228	-4%	-	
4200	HBA	4202,240,56000	Museum der Kulturen	San. Vischerbau	RRB 08/43/4	23.12.2008	8'600'000	8'662'424	62'424	1%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 400'881 (-4.4%)	
4200	HBA	4202,260,26075	Museen Augustinergasse	Sanierungen	R 9340	20.01.2005	11'000'000	11'595'056	595'056	5%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 731'544. Bauzeit 2003 - 2013	
4200	HBA	4205,400,56004	Feuerwache Lützelhof	Sanierung Fenster, Küche	RRB 09/27/8.87	01.09.2009	620'000	659'576	39'576	6%	Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4206,170,56001	Friedhof Hömli	Renovation Kapellengebäude 2. Etappe	RRB 07/06/47	13.02.2007	2'550'000	2'475'708	-74'292	-3%	-	
4200	HBA	4206,270,56001	TBA Kehrichtabfuhr	Sanierung Lift	RRB 09/27/8.88	01.09.2009	330'000	251'214	-78'786	-24%	-	
4200	HBA	4206,590,56001	Rheinbad St. Johann	Gesamtsanierung	RRB 07/40/5	11.12.2007	1'200'000	1'396'664	196'664	16%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 52'684. Unbedeutende Überschreitung.	
4200	HBA	4207,180,56000	Spitalstrasse 2, Vorderhaus	Sanierungen	RRB 09/27/8.81	01.09.2009	3'750'000	3'482'102	-267'898	-7%	-	
4200	HBA	4207,700,26000	Geriatric-/Rehabzentrum GKZ Proj.		R 08.2089.01	03.06.2009	8'900'000	2'778'680	-6'121'320	-69%	-	
4200	HBA	4207,800,56014	UPK Gebäude B/J	Anpassung Erdbebensicherung	RRB 08/36/30.5	04.11.2008	9'700'000	3'120'708	-6'579'292	-68%	-	
4200	HBA	4207,900,26000	UKBB Schanzenstrasse	Neubau	R 05.0724.01/02	19.10.2005	74'650'000	82'558'219	7'908'219	11%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 3'438'622 (-4.0%)	
4200	HBA	4221,810,56000	Zentrum für Zahnmedizin	Asbestsanierung	RRB 11/26/4.12	30.08.2011	604'397	604'397	0	0%	-	
								<b>204'955'397</b>	<b>198'893'521</b>	<b>-6'061'876</b>	<b>-3%</b>	
									<b># Projekte innerhalb Kredit</b>	<b>61%</b>	<b>Abrechnungen 2013</b>	

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2012

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4200	HPA	4201,200,26000	St. Johannspark Pavillon Neubau		R 10.1153.01	30.06.2010	2'109'654	2'080'104	-29'550	-1%	-
4200	HPA	4201,240,56000	Stadtheater	Haus- und Bühnentechnik	RRB 7/6/48	13.02.2007	10'000'000	11'095'843	1'095'843	11%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 68'156.00
4200	HPA	4201,240,56004	Theater Basel	San. Platzbelag zur Elisabethenstr.	RRB 9/27/8.77	01.09.2009	1'300'000	893'716	-406'284	-31%	-
4200	HPA	4201,240,56099	Stadtheater San. Untermaschinerie		RRB 7/6/48	16.10.2007	8'850'000	8'831'706	-18'294	0%	-
4200	HPA	4201,360,56000	Gymnasium Bäumlhof	Instandsetzung Lüftungsanlage	RRB 7/6/48	13.02.2007	8'000'000	7'31'636	-7'268'364	-91%	-
4200	HPA	4201,390,56080	St. Alban-Schulhaus	Dach & Fach	03/04/3;04/11/4	30.03.2004	26'000'000	25'357'607	-642'393	-2%	-
4200	HPA	4201,484,26000	Primarschule Schoren	Erweiterung	09.0475.01	03.06.2009	1'453'000	1'342'104	-110'896	-8%	-
4200	HPA	4201,488,56000	Sevogelschule	San. Gänge und Treppenhaus	RRB 09/03/6	27.01.2009	920'000	499'335	-420'665	-46%	-
4200	HPA	4201,552,56000	Niederholzschule	Sanierung WC-Anlagen	RRB 07/40/5	11.12.2007	600'000	632'298	32'298	5%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4201,560,56000	Wasserstelzenschulhaus	Fensterersatz	RRB 9/27/8.68	01.09.2009	1'100'000	1'031'929	-68'071	-6%	-
4200	HPA	4201,564,56000	Schule Bettingen	San. Turnhalle Dach und Drainage	RRB 8/26/19.46	12.08.2008	400'000	394'002	-5'998	-1%	-
4200	HPA	4201,600,56001	KG Gustav Wenk-Strasse	Sanierung	RRB 9/27/8.56	01.09.2009	750'000	778'972	28'972	4%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4201,810,56002	Turnhalle Theaterstrasse	Innensanierung	RRB 9/27/8.56	01.09.2009	450'000	545'471	95'471	21%	Mehrkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 40'616. Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4201,820,56100	Schwimmhalle St. Albanschule	Sanierung	RRB 05/03/4	18.01.2005	2'500'000	2'452'300	-47'700	-2%	-
4200	HPA	4201,830,56005	St. Jakobshalle	Sanierungen 2011	RRB 10/23/47.35	10.08.2010	2'700'000	2'677'641	-22'359	-1%	-
4200	HPA	4201,840,26004	Sportplatz Luftmatte	Mehrzweckplatz	B 11.0579.01	08.06.2011	350'000	360'565	10'565	3%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4201,852,56001	Gartenbad St. Jakob	San. Rutschbahn	RRB 09/20/8	16.06.2009	2'000'000	1'081'776	-918'224	-46%	-
4200	HPA	4202,160,29000	Kunstmuseum	Proj. Erweiterung	R 08.0322.01	14.01.2009	2'800'000	2'798'573	-1'427	0%	-
4200	HPA	4202,200,26000	Historisches Museum	Ausstellung UG	R 06.0934.02	11.09.2008	2'750'000	2'742'263	-7'737	0%	-
4200	HPA	4203,100,56000	Blaues und Weisser Haus	Kanalisation	RRB 10/26/61.31	31.08.2010	500'000	502'528	2'528	1%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4204,650,56000	Theaterparkhaus	Betonsanierung	RRB 07/40/4	11.12.2007	2'450'000	552'064	-1'897'936	-77%	-
4200	HPA	4206,250,26001	R 021802 Werkstätten Baudepartement	Neubau Leimgrubenweg	R 02.1802.04	07.06.2006	9'913'000	11'250'796	1'337'796	13%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 29'584.
4200	HPA	4206,260,56000	TBA-Regiebetrieb	Sanierung Fahrzeughalle	RRB 06/41/2	13.02.2007	1'950'000	2'029'792	79'792	4%	Minderkosten unter Berücksichtigung der Teuerung CHF 106'043.
4200	HPA	4206,300,26000	Elisabethenanlage	Umnutzung Kapelle	B 09.0844.01	09.09.2009	1'080'000	1'052'635	-27'365	-3%	-
4200	HPA	4207,500,26002	Kantonsspital K1-West	Sanierung Klinikum 1-West	R 8418	16.02.1994	206'481'000	197'811'178	-8'669'822	-4%	-
4200	HPA	4207,500,56004	USB K2	Umbau Hämatologielabor	RRB 07/05/09	06.02.2007	700'000	619'976	-80'024	-11%	-
4200	HPA	4207,500,56005	USB	Optimierung Warenannahme Entsorgung	RRB 08/26/19.42	12.08.2008	400'000	428'661	28'661	7%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,500,56006	USB	Sanierung OP Ost	R 10.0861.01	13.10.2010	128'200'000	10'263'200	-117'936'801	-92%	-
4200	HPA	4207,500,56007	USB	Reorg./Optimierung Radiologie	RRB 08/26/19.41	12.08.2008	2'280'000	2'283'246	3'246	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,500,56008	USB	Bettenhaus 3, San. Gebäudetechnik	RRB 09/27/8.41	01.09.2009	1'650'000	1'673'411	23'411	1%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,500,56009	USB	Betriebsfähigkeit Et.3 ZLF	RRB 09/27/8.38	01.09.2009	2'500'000	1'837'161	-662'839	-27%	-
4200	HPA	4207,500,56010	USB	Betriebsfähigkeit Pathologie 3. Et.	RRB 09/27/8.36	01.09.2009	600'000	696'438	96'438	16%	Unbedeutende Überschreitung.

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2012

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungssumme	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4200	HPA	4207,500,56011	USB	Betriebsfähigkeit Klinikum 2.3. Et.	RRB 09/27/8.37	01.09.2009	1'000'000	369'378	-630'622	-63%	-
4200	HPA	4207,500,56012	USB	Markgräferhof Sofortmassnahmen Sanierung	RRB 10/23/47.27	10.08.2010	5'570'000	312'485	-5'257'515	-94%	-
4200	HPA	4207,500,56013	USB	ZLF Ersatz Wasserleitungen 2. Teil	RRB 10/26/61.51	31.08.2010	900'000	45'370	-854'630	-95%	-
4200	HPA	4207,500,56014	USB	Pathologie Ersatz Wasserleitungen	RRB 10/26/61.55	31.08.2010	900'000	45'857	-854'143	-95%	-
4200	HPA	4207,500,56015	USB	K2 Sanierung Patientenzimmer 2. Teil	RRB 10/26/61.44	31.08.2010	3'980'000	313'103	-3'666'897	-92%	-
4200	HPA	4207,500,56016	USB	ZLF Ersatz Lüftungsmonobloc 2. Teil	RRB 10/26/61.52	31.08.2010	600'000	157'413	-442'587	-74%	-
4200	HPA	4207,500,56017	USB	K2 Ersatz Wasserleitungen 2. Teil	RRB 10/26/61.45	31.08.2010	4'000'000	502'630	-3'497'370	-87%	-
4200	HPA	4207,500,56018	USB	Sanierung Bodenbeläge Gangbereich	RRB 10/26/61.43	31.08.2010	520'000	99'684	-420'316	-81%	-
4200	HPA	4207,500,56019	USB	K2 Erweiterung USV-Anlage Labormedizin	RRB 10/26/61.42	31.08.2010	450'000	307'689	-142'311	-32%	-
4200	HPA	4207,500,56021	USB	K2 Umbau Warte- Überwachungszone	RRB 10/26/61.41	31.08.2010	600'000	292'882	-307'118	-51%	-
4200	HPA	4207,500,56022	USB	DK Gebäude 38 Abdichtung	DK 10/40/25	21.12.2010	900'000	881'851	-18'149	-2%	-
4200	HPA	4207,700,26004	FPS Eingang/Schalerh./Phyisioth./Kasse		B 11.0008.01	11.05.2011	1'100'000	1'112'209	12'209	1%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,700,56001	Felix - Platter-Spital	Sanierung 2009/10	RRB 08/09/46	20.01.2009	24'000'000	22'481'821	-1'518'179	-6%	-
4200	HPA	4207,700,56002	FPS Gebäude B+C		RRB 10/26/61.14	31.08.2010	1'900'000	1'793'828	-106'172	-6%	-
4200	HPA	4207,800,26007	UPK Gebäude S3	Wohnmodule	R 10.0453.01	08.09.2010	4'150'000	4'166'216	16'216	0%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,800,26009	UPK Gebäude RB Forensik		R 10.2216.01	06.04.2011	7'100'000	2'661'609	-4'438'391	-63%	-
4200	HPA	4207,800,56007	UPK Oekonomiegebäude	Gesamtsanierung	RRB 08/13/26	22.04.2008	11'825'000	12'013'839	188'839	2%	Unbedeutende Überschreitung.
4200	HPA	4207,800,56011	UPK Gebäude M	Projektierung	RRB 09/27/8.43	01.09.2009	320'000	319'570	-430	0%	-
4200	HPA	4207,800,56018	UPK Direktionsgebäude	Sanierung/Umbau	RRB 10/26/61.39	31.08.2010	3'500'000	349'622	-3'150'378	-90%	-
4200	HPA	4207,800,56021	UPK Gebäude R+S	Sanierung für Rochaden	RRB 10/23/47.29	10.08.2010	1'150'000	892'743	-257'257	-22%	-
4200	HPA	4207,800,56024	UPK	Sanierung Stadtwassernetz	RRB 10/23/47.28	10.08.2010	2'642'000	1'336'533	-1'305'467	-49%	-
4200	HPA	4207,800,56025	UPK Geb. M	Alterspsychiatrie Sanierung	RRB 10/26/61.11	31.08.2010	6'850'000	1'175'175	-5'674'825	-83%	-
4200	HPA	4208,100,56000	Rathaus	Sanierung Marktplatzfassade	RRB 9/27/8.78	01.09.2009	1'100'000	1'114'478	14'478	1%	Unbedeutende Überschreitung.
6010	GS	6010,010,20201	MWA Elisabethenanlage	Umgestaltung	R 05/23/15G	08.06.2005	3'100'000	3'196'156	96'156	3%	Unbedeutende Überschreitung.
6010	GS	6010,010,20209	MWA Matthäuskirchplatz	Neugestaltung	R 05.0412.01	07.09.2005	2'018'600	1'705'312	-313'288	-16%	-
6010	GS	6010,010,20210	MWA Theodorsgrabenanlage	Umgestaltung	R 05.0897.01	15.12.2005	1'230'000	1'377'293	147'293	12%	Wenn die durchschnittliche Teuerung von 13.0% berücksichtigt wird, entstehen Minderkosten von CHF 12'288. Unbedeutende Überschreitung.
6010	GS	6010,010,20212	MWA Falkensteinerpark	Neuanlage	R 05.1580.01	18.01.2006	1'668'000	1'633'650	-34'350	-2%	-
6140	SF	6140,300,20001	San. Freizeitgartenareal Nagelfluh		R 09.27/8.28	01.09.2009	493'000	500'983	7'983	2%	Unbedeutende Überschreitung.
6140	SF	6140,300,20002	San. Freizeitgartenareal Gundeldingen		R 09.27/8.29	01.09.2009	344'000	191'755	-152'245	-44%	-
6140	SF	6140,300,20338	Förderung Wohnlichkeit IV (04-08)		B 0487	18.02.2004	750'000	741'875	-8'125	-1%	-

## OBJEKTABRECHNUNGEN

## Zusammenstellung fertiggestellter Abrechnungen per 31.12.2012

BUK	Amt	Positionen S A P	Objektbezeichnung	Massnahme	Vorlage- bzw. RRB-Nummer	GRB / RRB Datum	Kredit bzw. Kredit-anteile	Abrechnungs summe	Abweichung (absolut)	Abweichung (prozentual)	Begründung bei Überschreitung	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
6170	TBA	6170,230,57001	Birskopfsteig		R 07.06/44+08/01	13.02.2007	465'000	655'678	190'678	41%	Gemäss RRB vom 08.01.08 P060188: Das Baudepartement, Tiefbauamt, wird ermächtigt, den Kredit Instandsetzung Birskopfsteig (Pos.6170/230/57001) um maximal CHF 420'000 brutto (netto CHF 388'000) zu überschreiten. Die Überschreitung ist bei der Rechnungsablage zu begründen. Die Mehrkosten sind im Investitionsbereich „Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur“ zu kompensieren. Wird der zusätzlich erlaubte Kredit und die durchschnittliche Teuerung berücksichtigt, entstehen Mehrkosten von CHF 45'039.	
6170	TBA	6170,500,26003	Salzsilos, Ersatz Salzhalle		B 10/11/12G	17.03.2010	550'000	748'165	198'165	36%	Gemäss RRB vom 06.12.2011 P100021: Das Bau- und Verkehrsdepartement, Tiefbauamt, wird ermächtigt, den Kredit von CHF 560'000 (Pos. 6170.500.26003) um CHF 189'838 zu überschreiten. Die Überschreitung ist bei der Rechnungsablage zu begründen. Wird der zusätzlich erlaubte Kredit und die durchschnittliche Teuerung berücksichtigt entstehen Minderkosten von CHF 9'106.	
6170	TBA	6170,600,59001	Ersatz Kehrichtfahrzeug		R 09/04/05	03.02.2009	440'000	422'916	-17'084	-4%	-	
6170	TBA/SE	6170,700,50659	Kanalisation Göschenenstrasse		R 05/41/2	07.02.2006	725'000	583'889	-141'111	-19%	-	
6170	TBA/SE	6170,700,50661	Kanalisation im Langen Loh		R 05/41/2	07.02.2006	1'135'000	1'246'375	111'375	10%	Wenn die durchschnittliche Teuerung von 4.40% berücksichtigt wird, entstehen Mehrkosten von CHF 61'414. Unbedeutende Überschreitung.	
6170	TBA/SE	6170,700,50678	Kanalisation Riehenstrasse		R 07/23/45.1	10.07.2007	1'130'000	1'150'143	20'143	2%	Unbedeutende Überschreitung.	
6170	TBA/SE	6170,700,50682	Kanalisation Gasstrasse		R07/23/45.2	10.07.2007	1'200'000	866'043	-333'957	-28%	-	
6170	TBA/SE	6170,700,50684	Kanalisation Breisacherstrasser Nord		R 07/23/45.3	10.07.2007	570'000	469'956	-100'044	-18%	-	
6410	DPF	6410,010,20004	Denkmalschutz 2003-2007 Invest. Beiträge		R 03/07/36G	12.02.2003	11'000'000	10'011'745	-988'255	-9%	-	
6510	HPA	6510,250,26000	R 021802 Werkstätten HPA Teil Betrieb		R 02.1802.04	07.06.2006	697'000	943'293	246'293	35%	Wenn die durchschnittliche Teuerung von 10.45% berücksichtigt wird, entstehen Mehrkosten von CHF 173'456. Beim Projekt Werkstätten HPA/TBA Neubau wurden die Kosten für eigentlichen Bauarbeiten und die Betriebseinrichtungen in EINEM Ratschlag dargestellt und zusammen bewilligt (R02.1802). Die Schnittstelle zwischen den Teilprojekten "Bau" und "Betriebsmobilen" sind insbesondere bei den Gebäudetechnischen Einrichtungen (HLKSanlagen) schwierig zu ziehen. Eine präzise Abgrenzung ist nicht möglich. Der Kredit ist als Ganzes zu betrachten. Die ausgewiesenen Mehrkosten von CHF 173'456.24 im Teilprojekt "Betriebsmobilen" werden im Teilprojekt Werkstätten HPA/TBA Neubau kompensiert.	
								546'309'254	376'520'140	-169'789'114	-31%	
# Projekte innerhalb Kredit									67%	Abrechnungen 2012		